

社会資本総合整備計画 事後評価

避難地の創出による安全・安心な都市づくりの推進
(防災・安全)

平成27年度～平成31年度

令和2年7月

大分県日出町

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年07月28日

計画の名称	避難地の創出による安全・安心な都市づくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）							重点配分対象の該当					
交付対象	日出町												
計画の目標	都市公園にはオープンスペースや屋内運動施設、緑地などがあり、避難地、防災拠点、樹木帯による延焼防止など防災としての機能を発揮することから、都市における防災環境の整備に都市公園は不可欠である。 都市公園の整備により、災害時における一時避難地若しくは防災拠点となるオープンスペースを確保し、都市における防災環境の充実を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	130	A	130	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26年3月		H31年3月
1	本計画で整備する公園の避難圏域人口に対する一人あたり都市公園面積を0.8㎡/人（H26年3月）から1.8㎡/人（H31年3月）に増加（その他避難施設への避難人口を除く。） 本計画で整備する公園の避難圏域人口に対する一人あたり都市公園面積を算出する。（その他避難施設への避難人口を除く。）	8㎡/10人	㎡/10人	18㎡/10人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		H27	H28	H29	H30	H31	一体的に実施することにより期待される効果 備考														
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	日出町	直接	日出町	—	—	都市公園事業（豊岡公園）	園路、駐車場整備（0.69ha）	日出町	■	■	■	■	■	130	10.2	未策定		
												小計						130			
											合計						130				

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

日出町都市建設課にて職員が、計画に対する事業の進捗と目標を確認し、今後の方針を検討した。

事後評価の実施時期

本計画終了後（R2年6月）

公表の方法

日出町ホームページへの掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

本計画における事業（都市公園整備）は本計画期間中での供用開始はしておらず、現状では災害時に避難可能な都市公園面積の増加という目標に対し、効果の発現に到っていない。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

本計画期間での公園の供用開始に到らなかったため、引き続き第2期計画を策定し本事業を継続して進める事で、供用開始と目標達成を目指す。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	18㎡／10人	当初の想定より、用地買収に時間を要し、着工の遅れが生じた為。
	最終実績値	8㎡／10人	